



CARATULA



CONTRATISTA: **ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.** R.F.C. **ACI150128649**
 DOMICILIO: CALLE LIBERTAD N°28 INT. 4 COL. CENTROBANDERILLA, VER. C.P. 91300 INFONAVIT: **Q3510443108**
 SEFIPLAN: **3029** IMSS: **Q3510443108**
 TELEFONO: **01(228)8113045**

MUNICIPIO

No. **096** NOMBRE: **H. Ayuntamiento de La Antigua** ZONA: **CENTRO** MODULO:
 FONDO: **FISM 2019** EJERCICIO: **2019**

OBRA

No DE OBRA: 2019300160009	DESCRIPCION: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS"	LOCALIDAD: JOSE INGENIEROS
No DE CONTRATO: MAN-FISM-IR-2019300160009	DE FECHA: 16-jul-19	PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO: LICITACION PUBLICA: () INVITACION RESTRINGIDA: CUANDO MENOS A T (X) ADJUDICACION DIRECTA ()
	MONTO: \$ 592,659.05	
	ANTICIPO: \$ 177,797.72	

Estimación 1 Normal

PERIODO DE CONTRATO: **22-jul-19** A **19-sep-19**
 PERIODO DE EJECUCION: **17-jul-19** A **19-ago-19**

DEDUCCIONES Y RETENCIONES: (DEL IMPORTE DE ESTA ESTIMACION) DETERMINACION DEL SALDO A PAGAR.

AMORTIZACION DE ANTICIPO 30 % (INCLUIDO EL I.V.A.)	30%	\$ 50,760.78	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA INCLUYE I.V.A.	\$ 169,202.61
5 AL MILLAR VIG. INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR I.V.A.)		\$ 729.32	DEDUCCIONES Y RETENCION	\$ 51,490.10
2 AL MILLAR C.M.I.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR I.V.A.)		\$ -		
OTROS:		\$ -		

TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES: **\$ 51,490.10** SALDO A PAGAR CON I.V.A. **\$ 117,712.51**

FECHA: **agosto 19, 2019** BUENO POR: **\$ 117,712.51**

RECIBI DE L **H. Ayuntamiento de La Antigua**
 LA CANTIDAD DE **\$ 117,712.51** (Ciento diecisiete mil setecientos doce pesos 51/100 m.n.)
 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA **Estimación 1 Normal AMPARANDO TRABAJOS EJECUTADOS.**

Elaboro

 ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
 Contratista

Reviso

 AROLY VENAANCIA SANCHEZ
 Director de Obras Públicas

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ARIANNE GARCIA TRUJILLO
 Presidenta Municipal

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C.P. JOSE GRUZ GUNZALEZ SANCHEZ
 Presidente Municipal
PRESIDENCIA
 2018 - 2021

TESORERIA
 2018 - 2021
OBRAS PÚBLICAS
 2018 - 2021



ESTADO DE CUENTA



PROGRAMA: FISM 2019

CONTRATISTA: ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.

NO. CONTRATO:

MAN-FISM-IR-20193001600009

DESCRIPCION: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL Y DOMICILIO: CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS

FECHA DE ELABORACION: 19-ago-19

UBICACION: JOSE INGENIEROS

REG. SEFIPLAN 3029

IMP. DEL CONTRATO: \$ 592,659.05

No DE OBRA: 20193001600009

REG. FED. CAUS ACI150128649

IMP. ANTICIPO: \$ 177,797.72

IMPORTE DEL CONTRATO CIVIA

PERIODO DE CONTRATO

IMPORTE DE ANTICIPO CIVIA

	ESTIMACION		PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION CON I.V.A.	\$ AMORTIZACION ANTICIPO CON I.V.A.	\$ RETENCION MILLAR PREVIO CONVENIO C/MIC	\$ RETENCION 5 AL MILLAR 0.005	OTROS	\$ TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ LIQUIDO A PAGAR CON I.V.A.
	%	Nº	DEL	AL							
AVANCE FINANCIERO (%)	28.55%	1 (NORMAL)	17-jul-19	19-ago-19	\$ 169,202.61	\$ 50,760.76	\$ -	\$ 729.32	\$ -	\$ 51,490.10	\$ 117,712.51
AVANCE FISICO (%)	28.55%										
AVANCE FINANCIERO (%)											
AVANCE FISICO (%)											
AVANCE FINANCIERO (%)											
AVANCE FISICO (%)											
AVANCE FINANCIERO (%)											
AVANCE FISICO (%)											
AVANCE FINANCIERO (%)											
AVANCE FISICO (%)											
TOTALES	28.55%				\$ 169,202.61	\$ 50,760.76	\$ -	\$ 729.32	\$ -	\$ 51,490.10	\$ 117,712.51

SALDO POR EJERCER: \$ 423,456.44


SALDO POR AMORTIZAR: \$ 127,036.94

Elabora

ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.

ARQ. XENAIMA GONZALEZ BRETON


Director de Contratacion



Tesorero Municipal

TESORERIA

2018 - 2021



C.P. JOSE CRUZ LAZAREZ

Presidente Municipal 2018 - 2021

OBRAS PÚBLICAS

2018 - 2021



RESUMEN POR PARTIDAS



CONTRATISTA: ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. TELEFONO: 01(228)8113045 R.F.C. AC150128649 ESTIMACION NC 1 (NORMAL)
DOMICILIO: CALLE LIBERTAD N°28 INT. 4 COL. CENTROBANDERILLA, VER. C.P. 91300 INFONAVIT: Q3510443108
REG. SEFIPLAN: 3029 IMSS: Q3510443108 HOJA NO.: 1 DE 1
PROGRAMA : FISM 2019 NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-IR-2019300160009 FECHA DE ELABORACION: 19-ago-19
 NO. DE OBRA: 2019300160009
OBRA: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JOSE PERIODO DE EJECUCION: 17-jul-19 19-ago-19 INGENIEROS"
UBICACION: JOSE INGENIEROS FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 22-jul-19
 FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 19-sep-19
CONCEPTO IMPORTE **AVANCE FINANCIERO**

PARTIDA No.	A	A.	PRELIMINARES	\$	12,822.48	2.16%
PARTIDA No.	B	B.	EXCAVACIONES, RELLENOS	\$	41,502.41	7.00%
PARTIDA No.	C	C.	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES	\$	85,822.03	14.48%
PARTIDA No.	D	D.	VALVULAS Y CAJAS DE VALVULAS	\$	-	0.00%
PARTIDA No.	E	E.	ACARREOS	\$	5,717.40	0.96%
PARTIDA No.	F	F.	REPOSICION DE PAVIMENTI	\$	-	0.00%
PARTIDA No.	G	G.	LIMPIEZA	\$	-	0
SUBTOTAL				\$	145,864.32	24.60%
IVA				\$	23,338.29	3.93%
TOTAL				\$	169,202.61	28.53%

ELABORO

ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
 Contratasta

REVISO

ARQ. BEATRIZ JABIAN ROSAD
 Residente

Vo. Bo.

ING. JORGE EMISLENDECHY HUESCA
 Supervision externa

Vo. Bo.

ARO. VENANCIO CARLOS REYES BRETON
 Director de Obras Publicas







ESTIMACION NO. 1 NORMAL

CONTRATISTA: ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. TELEFONO(01(228)8113045 ESTIMACION N°. 1 (NORMAL)
DOMICILIO: CALLE LIBERTAD N°28 INT. 4 COL. CENTROBANDERILLA, VER. C.P. 91300
REG. SEFIPLAN: 3029
R.F.C.: ACI150128649
INFORMAVIT: Q3510443108
IMSS: Q3510443108
HOJA NO.: 19-ago-19

PROGRAMA: FISM 2019
NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-IR-2019300160009
NO. DE OBRA: 2019300160009
FECHA DE ELABORACION: 17-jul-19
PERIODO DE EJECUCION: 22-Jul-19
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 19-sep-19
FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 19-sep-19

UBICACION: JOSE INGENIEROS
CONCEPTO: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	VOLUMENES			IMPORTE EN ESTIMACION	
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE		ACUMULADO EXCEDENTE
A	PRELIMINARES							
MAN-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. INCLUYE TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE, ELABORACION E IMPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 7.59	447.74	0.00	225.00	0.00	\$ 1,707.75
MAN-02	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE PVC HIDRAULICO HASTA 3" DE DIAMETRO SIN RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE, APILE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACION.	ML	\$ 9.00	895.47	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-03	CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	\$ 10.93	1328.14	0.00	638.00	0.00	\$ 6,973.34
MAN-04	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 370.76	23.95	0.00	11.17	0.00	\$ 4,141.39
MAN-05	DESRRAME DE ARBOL CON RAMAS DE HASTA 5 MT. DE ALTURA EN PROMEDIO. INCLUYE, DESRRAME MANUAL, CARGA A CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	\$ 584.73	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-06	B. EXCAVACIONES, RELLENOS Y EXCAVACION A MAQUINA EN CEPAS MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE, AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$ 69.23	268.64	0.00	133.81	0.00	\$ 9,263.67
MAN-07	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$ 131.26	129.74	0.00	58.93	0.00	\$ 7,736.15
MAN-08	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS. INCLUYE, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO	M3	\$ 380.44	44.77	0.00	22.30	0.00	\$ 8,483.81
TOTAL DE ESTA HOJA:								\$ 38,305.11

ELABORO: 
REVISO: 
Vo. Bo.: 
Supervision externa: ING. JORGE LUIS LENDECHY HUESCA
Residente: ARQ. BRATIZ JABAN ROSADO
Director de Obras Publicas: ARQ. VENANCIA CARRIZ REYES BRETON

ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.



ESTIMACION NO. 1 NORMAL

CONTRATISTA: ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. TELEFONO(01(228)8113045
DOMICILIO: CALLE LIBERTAD N°28 INT. 4 COL. CENTROBANDERILLA, VER. C.P. 91300
REG. SEFIPLAN: 3029
PROGRAMA: FISM 2019
R.F.C.: ACH150128649 **ESTIMACION N°:** 1 (NORMAL)
INFONAVIT: C03510443108
IMSS: C03510443108 **HOJA NO.:**

NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-IR-2019300160009 **FECHA DE ELABORACION:** 19-ago-19
NO. DE OBRA: 2019300160009
OBRA: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS"
PERIODO DE EJECUCION: 17-jul-19 19-ago-19

UBICACION: JOSE INGENIEROS **FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:** 22-jul-19
FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 19-sep-19

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	PRESUPUESTO	VOLUMENES		IMPORTE EN ESTIMACION
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	
MAN-09	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA DE 40 CMS ESPESOR POR MEDIO MANUALES INCLUYE: APISONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIOS	M3	\$ 372.90	77.99	0.00	42.96	\$ 16,019.78
TOTAL DE ESCAVACIONES Y RELLENO \$ 41,502.41							
MAN-10	C. TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD-28 DE 2" (61 MM.) DE DIAMETRO CON CAMPANA Y SELLO. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS DE BODEGA DE OBRA AL LUGAR DE COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$ 74.38	356.00	0.00	131.00	\$ 9,743.78
MAN-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD BRIDA DE PVC HIDRAULICO PARA 2" CON SALIDA DE CAMPANA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	\$ 173.91	1.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD BRIDA DE PVC HIDRAULICO PARA 2" CON SALIDA DE ESPIGA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	\$ 173.91	3.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA KITEC DE 5.0 MTS. DE LONGITUD, ABRAZADERA FOFO 2" A 1/2". INCLUYE: VALVULA DE INSERION DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA, BOTA DE FOFO, Y CONECTORES DE 1/2" DE BRONCE, EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	\$ 1,615.09	15.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO PARA 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	\$ 106.19	1.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD-28 DE 3" (76 MM.) DE DIAMETRO CON CAMPANA Y SELLO. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS DE BODEGA DE OBRA AL LUGAR DE COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$ 130.64	539.47	0.00	319.00	\$ 41,674.16
TOTAL DE ESTA HOJA:							\$ 67,437.72

ELABORO: **Vo. Bo.**
REVISO: **Vo. Bo.**
ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
ING. JORGE LUIS LEMDECHY HUESCA **ARQ. XENANCO CARLOS REYES BRETON**
Supervision externa **Director de Obras Publicas**



ESTIMACION NO. 1 NORMAL

CONTRATISTA: ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. TELEFONO: 01(228)8113045
DOMICILIO: CALLE LIBERTAD N°28 INT. 4 COL. CENTROBANDERILLA, VER. C.P. 91300
REG. SEFIPLAN: 3029
PROGRAMA: FISM 2019
R.F.C.: AC150128649 **ESTIMACION N°:** 1 (NORMAL)
INFONAVIT: Q3510443108 **HOJA NO.:**
IMSS: Q3510443108 **FECHA DE ELABORACION:** 19-ago-19

NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-JR-2019300160009
NO. DE OBRA: 2019300160009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS

UBICACION: JOSE INGENIEROS
PERIODO DE EJECUCION: 17-jul-19 19-ago-19
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 22-jul-19
FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 19-sep-19

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	VOLUMENES			IMPORTE EN ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	
MAN-16	ERCAMISADO DE TUBERIA DE PVC A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" CED. 40, INCLUYE: COPLES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	\$ 629.70	29.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, BRIDADA DE 3" INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$ 233.23	2.00	1.00	1.00	\$ 233.23
MAN-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRAULICO, BRIDADA DE 3" INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$ 233.23	2.00	1.00	1.00	\$ 233.23
MAN-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA KITEC DE 50 MTS. DE LONGITUD, ABRAZADERA FOFO 3" A 1/2". INCLUYE: VALVULA DE INSERCCION DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA, BOTA DE FOFO, Y CONECTORES DE 1/2" DE BRONCE, EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	\$ 1,661.57	46.00	20.00	20.00	\$ 33,231.40
MAN-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$ 146.71	2.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA DE 45° X 75 MM (3") DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 163.74	3.00	2.00	2.00	\$ 327.48
MAN-22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE PVC HIDRAULICO DE 3" X 2" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 227.63	2.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$ 378.75	3.00	1.00	1.00	\$ 378.75
TOTAL DE ESTA HOJA:							\$ 34,404.09

ELABORO:
REVISO:
Vo. Bo.
Vo. Bo.

ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
Contralista

ARQ. BEATRIZ TABLAN GOSADO
Residente

ING. JORGE LUIS LENDECHY HUESCA
Supervision externa

ARO. VENANCIO CARLOS REYES BRETON
Director de Obras Publicas



ESTIMACION NO. 1 NORMAL



CONTRATISTA: ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. TELEFONO(01228)8113045
 DOMICILIO: CALLE LIBERTAD N°28 INT. 4 COL. CENTROBANDERILLA, VER. C.P. 91300

R.F.C. AC150128649 ESTIMACION N° 1 (NORMAL)
 INFONAVIT: Q3510443108
 IMSS: Q3510443108

REG. SEFIPLAN 3029 FISM 2019
 PROGRAMA: FISM 2019
 NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-R-2019300160009 HOJA NO.: 19-ago-19
 NO. DE OBRA: 2019300160009

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS"

PERIODO DE EJECUCION: 17-Jul-19 19-ago-19

UBICACION: JOSE INGENIEROS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 22-Jul-19
 FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 19-SEP-19

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	PRESUPUESTO	VOLUMENES			IMPORTE EN ESTIMACION
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO EXCEDENTE	
MAN-24	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE SECCION 40 X 40 X 40 CM DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$ 403.69	11.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE TUB ERIAS Y PIEZAS ESPECIALES								85,822.03
MAN-25	D. VALVULAS Y CAJAS DE VALVULAS SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE ROSCADA DE 13 MM(1/2) DE DIAMETRO, CUERPO DE HIERRO CON FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE (150 PSI) ROSCADA INCLUYE: ABRAZADERA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	\$ 1,148.71	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA VASTAGO FIJO DE 2" DE DIAMETRO DE FOFO, PARA CONTROLAR FLUJO DE AGUA. INCLUYE: TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS DE PRESION, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	\$ 3,008.23	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA VASTAGO FIJO DE 3" DE DIAMETRO DE FOFO, PARA CONTROLAR FLUJO DE AGUA. INCLUYE: TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS DE PRESION, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 3" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	\$ 3,791.70	2.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-28	CAJAS DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS DE 0.70 X 0.70 MT. MEDIDAS INTERIORES, Y 70 CM. DE ALTURA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO FC= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARIS DE 3/8" PARA AJUSTE DE TAPA INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$ 2,698.29	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO DE 1.40 MT. CON CANAL DE 100 MM. (4"). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 2,868.83	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA AGUA POTABLE DE 50 X 50 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	\$ 2,376.22	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE VALVULAS Y CAJA DE VALVULAS								\$ -
TOTAL DE ESTA HOJA:								\$ -

ELABORO:
 ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
 Contrata

REVISO:
 ARQ. BEATRIZ VILLAN ROSADO
 Residente

Vo. Bo.
 ING. JORGE LUIS KENDÉCHY HUESCA
 Supervision externa

Vo. Bo.
 ARQ. VEMANCIO CARLOS REYES BRETON
 Director de Obras Publicas

ESTIMACION NO. 1 NORMAL







CONTRATISTA: ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. TELEFONCO 01(228)8113045
DOMICILIO: CALLE LIBERTAD N°28 INT. 4 COL. CENTROBANDERILLA, VER. C.P. 91300
REG. SEFIPLAN: 3029
R.F.C.: AC1150128649 **ESTIMACION N°:** 1 (NORMAL)
INFONAVIT: Q3510443108
IMSS: Q3510443108 **HOJA NO.:** 19-ago-19

PROGRAMA: FISM 2019 **NO. DE CONTRATO:** MAN-FISM-R-2019300160009 **FECHA DE ELABORACION:** 19-ago-19
NO. DE OBRA: 2019300160009
OBRA: *AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS* **PERIODO DE EJECUCION:** 17-jul-19 19-ago-19

UBICACION: JOSE INGENIEROS **FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:** 22-jul-19
FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 19-sep-19

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	VOLUMENES			IMPORTE EN ESTIMACION	
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE		ACUMULADO EXCEDENTE
E. ACARREOS								
MAN-31	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION MATERIAL MIXTO A PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3	\$ 40.95	180.85	0.00	86.05	0.00	\$ 3,523.75
MAN-32	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM	\$ 8.95	541.95	0.00	245.10	0.00	\$ 2,193.65
F. REPOSICION DE PAVIMENTO Y BANQUETAS								
MAN-33	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$ 346.43	1.84	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-34	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=150, KGCM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 6 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$ 234.15	18.40	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-35	AFINE A MANO DE LA SUB-BASE Y/O TERRENO NATURAL Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU PWSM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$ 19.32	299.44	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-36	SUMINISTRO, TENDIDO A MANO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA DE TAMAÑO DE 1 1/2" A FINOS COMPACTADA AL 96% PROCTOR, INCLUYE CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO MEDIDOS COMPACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M3	\$ 419.55	44.92	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-37	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION DE 1,50 LT. POR M2 INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$ 4.43	299.44	0.00	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE ACARREOS \$							5,717.40	
TOTAL DE ESTA HOJA:							\$	5,717.40

ELABORADO:  **ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.**
REVISO:  **ARQ. BEATRIZ JARAMA ROSADO**
Supervision externa
Vo. Bo.  **ING. JORGE LUAS LENDECHY HUESCA**
Supervision externa
Vo. Bo.  **ARC. VENANCIO CARLOS REYES-BRETÓN**
Director de Obras Publicas



ESTIMACION NO. 1 NORMAL



CONTRATISTA: ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. TELEFONO: 01(228)8113045 **R.F.C.:** ACH150128649 **ESTIMACION N°:** 1 (NORMAL)
DOMICILIO: CALLE LIBERTAD N°28 INT. 4 COL. CENTROBANDERILLA, VER. C.P. 91300 **INFONAVIT:** Q3510443108
REG. SEFIPLAN: 3029 **IMSS:** Q3510443108 **HOJA NO.:** 19-ago-19
PROGRAMA: FISM 2019 **MAN-FISM-IR-2019300160009** **FECHA DE ELABORACION:** 17-jul-19 **PERIODO DE EJECUCION:** 19-ago-19
OBRA: *AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS* **NO. DE CONTRATO:** 2019300160009 **FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:** 22-jul-19
UBICACION: JOSE INGENIEROS **FECHA TERMINO CONTRACTUAL:** 19-sep-19

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	VOLUMENES			IMPORTE EN ESTIMACION
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO EXCEDENTE	
MAN-38	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION DE 1.20 LTM/2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$ 24.99	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-39	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, TENDIDO A MANO POR ESPACIOS REDUCIDOS, CON CEMENTO ASFALTICO AC-20. AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS INCLUYE: HUMECTACION DE LA SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO AL 95%. MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO (NO INCLUYE ACARREOS DE LA PLANTA AL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M2	\$ 202.28	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-40	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A 1ER. KILOMETRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CAMINO PLANO PAVIMENTADO. NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	\$ 24.35	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-41	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTES DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM	\$ 9.22	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-42	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	\$ 4.36	0.00	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE REPOSICION DEPAVIMENTO Y BANQUETA \$				0.00	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE LIMPIEZA \$							\$ -
TOTAL DE ESTA HOJA \$							\$ -
TOTAL DE ESTIMACION:							\$ 145,864.32
TOTAL DE ESTIMACION:							\$ 23,338.29
TOTAL DE ESTIMACION							\$ 169,202.61

ELABORO:

REVISO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ANHEVI CONSTR. URBANIZADORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
 Contratista

ARQ. BEATRIZ TABIAN ROSADO
 Residente

ING. JORGE LUIS KENDECHY HUESCA
 Supervision externa

ARQ. VENANCIO CARLOS REYES BRETON
 Director de Obras Publicas