



# CARATULA



CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL L R.F.C.** CCE060822KZ1  
 DOMICILIO: TLACOMITE NO. 3 COLONIA VICENTE GUERRERO, ZEMPOALA, VER CP: 91669 INFONAVIT: G0510906102  
 SEFIPLAN: **24810** IMSS: G0510906102  
 TELEFONO: **2961009582**

MUNICIPIO			
No.	NOMBRE:	ZONA:	MODULO:
096	H. Ayuntamiento de La Antigua	CENTRO	
FONDO:			EJERCICIO:
FORTAMUN-2019			2019

OBRA			
No DE OBRA.	DESCRIPCION:	LOCALIDAD:	
2019300160111	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO GALLO ENTRE BENITO JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL 180.	JOSE CARDEL	
No DE CONTRATO:	DE FECHA	MONTO:	PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO:
MAN-FORTAMUN-IR-2019300160111	03-sep-19	\$ 765,858.05	LICITACION PUBLICA: ( )
		ANTICIPO:	INVITACION RESTRINGIDA: CUANDO MENOS A ( X )
		\$ 229,757.42	ADJUDICACION DIRECTA ( )

### Estimación 1 Normal

PERIODO DE CONTRATO: 09-sep-19 A 07-nov-19  
 PERIODO DE EJECUCION: 09-sep-19 A 28-sep-19

DEDUCCIONES Y RETENCIONES: ( DEL IMPORTE DE ESTA ESTIMACION ) DETERMINACION DEL SALDO A PAGAR.

AMORTIZACION DE ANTICIPO 30 % (INCLUIDO EL I	30%	\$ 106,588.55	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA INCLUYE I.V.A	\$ 355,295.17
5 AL MILLAR VIG. INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR I.V.A.)		\$ 1,531.44	DEDUCCIONES Y RETENCION	\$ 108,119.99
2 AL MILLAR C.M.I.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR I.V.A.)		\$ -		
OTROS:		\$ -		

TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES: \$ 108,119.99 SALDO A PAGAR CON I.V.A. \$ 247,175.18

FECHA: septiembre 28, 2019 BUENO POR: \$ 247,175.18

RECIBI DE L **H. Ayuntamiento de La Antigua**  
 LA CANTIDAD DE \$ 247,175.18 (Doscientos cuarenta y siete mil ciento setenta y cinco pesos 18/100 m.n.)  
 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA **Estimación 1 Normal** AMPARANDO TRABAJOS EJECUTADOS.

Elaboro  
 CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO VERDE C.V.  
 Contratista

Revisó  
 ABEL VENTURA CARLOS REYES BRETON  
 Director de Obras Publicas

MUNICIPIO UNIDOS DE LA ANTIGUA  
 TRESORERERIA  
 2018 - 2021

AUTORIZADO  
 C.P. JOSE CRUZ SANCHEZ  
 Presidente Municipal  
 PRESIDENCIA  
 2018 - 2021



# ESTADO DE CUENTA



PROGRAMA: FORTAMUN-2019  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS  
 NO. CONTRATO: MAN-FORTAMUN-IR-2019300160111

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES DOMICILIO: DEL LIMONCITO S.A DE C.V.  
 FECHA DE ELABORACION: 28-sep-19  
 JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL 180. TLACOMITE NO. 3 COLONIA VICENTE GUERRERO, ZEMPOALA, VER CP: 91669

UBICACION: JOSE CARDEL REG. SEFIPLAN 24810  
 IMP. DEL CONTRATO: \$ 765,858.05

No DE OBRA: 2019300160111 REG. FED. CAUS. CCE060822KZ1  
 IMP. ANTICIPO: \$ 229,757.42

ESTIMACION	PERIODO		ESTIMACION CON I.V.A.	PERIODO DE CONTRATO			\$ LIQUIDO A PAGAR CON I.V.A.
	DEL	AL		07-nov-19	IMPORTE DE ANTICIPO CIIVA	\$	
%	No.			\$ AMORTIZACION ANTICIPO CON I.V.A.	\$ RETENCION 5 AL MILLAR 0.005	\$ OTROS	\$ TOTAL DE DEDUCCIONES
46.39%	1 (NORMAL)	9-sep-19	28-sep-19	\$ 355,295.17	\$ 1,531.44		\$ 108,119.99
46.39%				\$ 106,588.55			\$ 247,175.19
AVANCE FINANCIERO (%)							
AVANCE FISICO (%)							
AVANCE FINANCIERO (%)							
AVANCE FISICO (%)							
AVANCE FINANCIERO (%)							
AVANCE FISICO (%)							
AVANCE FINANCIERO (%)							
AVANCE FISICO (%)							
AVANCE FINANCIERO (%)							
AVANCE FISICO (%)							
AVANCE FINANCIERO (%)							
AVANCE FISICO (%)							
TOTALES				\$ 355,295.17	\$ 1,531.44	\$ -	\$ 108,119.99
				\$ 106,588.55	\$ -	\$ -	\$ 247,175.18

SALDO POR EJERCER: \$ 410,562.88

SALDO POR AMORTIZAR: \$ 123,168.87

Elaboro   
 CONTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A DE C.V.  
 OBRAS PUBLICAS  
 Director de Obras Publicas  
 2018 - 2021

MUNICIPIO LA ANTIGUA  
 C. P. JOSE CRUZ LAQUINZ SAN ANTONIO  
 Presidente Municipal  
 2018 - 2021

MUNICIPIO LA ANTIGUA  
 C. P. JOSE CRUZ LAQUINZ SAN ANTONIO  
 Presidente Municipal  
 2018 - 2021

TESORERIA  
 2018 - 2021



# RESUMEN POR PARTIDAS



**CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULIK TELEFONO: 2961009582 R.F.C. CCE060822KZ1 ESTIMACION NC 1 (NORMAL)  
**DOMICILIO:** TLACOMITE NO. 3 COLONIA VICENTE GUERRERO, ZEMPOALA, VER CP: 91669 INFONAVIT: G0510906102  
**REG. SEFIPLAN:** 24810 IMSS: G0510906102 HOJA NO.: 1 DE 1  
**PROGRAMA :** FORTAMUN-2019 NO. DE CONTRATO: MAN-FORTAMUN-IR-2019300160111 FECHA DE ELABORACION: 28-sep-19  
**OBRA:** "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO GALLO PERIODO DE EJECUCION: 09-sep-19 28-sep-19  
 ENTRE BENITO JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL 180. FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 09-sep-19  
**UBICACIÓN:** JOSE CARDEL FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 07-nov-19

## CONCEPTO

## IMPORTE

## AVANCE FINANCIERO

PARTIDA No.	A	PRELIMINARES	\$	1,26%
PARTIDA No.	B	ALBAÑILERIAS	\$ 106.805,57	13,95%
PARTIDA No.	C	PAVIMENTO HIDRAULICO	\$ 168.892,56	22,05%
PARTIDA No.	D	ACARREOS	\$ 20.906,03	2,73%
PARTIDA No.	E		\$ -	0,00%
PARTIDA No.	F		\$ -	0,00%

**SUBTOTAL \$ 306.288,94 39,99%**  
**IVA \$ 49.006,23 6,40%**  
**TOTAL \$ 355.295,17 46,39%**

ELABORO


REVISO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO ARQ. BEATRIZ JABIAN ROBADO  
 S.A DE C.V. Responderia  
 Contratista

ARQ. VENANCIO CARLOS REYES BRETON  
 Director de Obras Publicas



# ESTIMACION NO. 1 NORMAL



CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULIC TELEFONO: 2961009582  
 DOMICILIO: TLACOMITE NO. 3 COLONIA VICENTE GUERRERO, ZEMPOALA, VER CP: 91669

REG. SEFIPLAN 24810

PROGRAMA: FORTAMUN-2018

NO. DE CONTRATO: 2019300160111

NO. DE OBRA: 2019300160111

MAN-FORTAMUN-R-2019300160111

FECHA DE ELABORACION: 28-sep-19

R.F.C. CCE06082ZKZ1 ESTIMACION N.º 1 (NORMAL)

INFONAVIT: G0510906102

IMSS: G0510906102 HOJA NO.: 1 de 4

OBRA: \*CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO GALLO ENTRE BENITO JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL 180.

PERIODO DE EJECUCION: 09-sep-19 28-sep-19

UBICACION: JOSE CARDEL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 09-sep-19  
 FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 07-nov-19

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	VOLUMENES			IMPORTE EN ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>						
MAN-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. INCLUYE TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE, ELABORACION E IMPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 7.95	1102.93	0.00	983.08	\$ 7,815.49
MAN-02	DEMOLICION A MANO DE MAPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA HASTA B1.50 MT. DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. INCLUYE APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 483.02	3.87	0.00	3.87	\$ 1,869.29
MAN-03	RETIRO DE REJILLA EXISTENTE SIN RECUPERACION EN MAL ESTADO EN ALICANTARILLA DE DRENAJE PLUVIAL DE SECCION 0.95 X 6.00 A BASE DE CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" Y REJILLA IRVING. INCLUYE MANIOBRAS, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 795.58	1.00	0.00	0.00	\$ -
<b>B</b>	<b>ALBANILERIAS</b>						
MAN-04	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$ 201.27	14.17	0.00	14.17	\$ 2,852.00
MAN-05	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KGCM2, DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCION, INCLUYE CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$ 272.34	241.33	0.00	217.45	\$ 59,220.33
MAN-06	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$ 331.06	15.03	0.00	15.03	\$ 4,975.83
MAN-07	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KGCM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$ 235.23	168.38	0.00	168.38	\$ 39,608.03
<b>TOTAL PRELIMINARES \$ 9,684.78</b>							
<b>TOTAL DE ESTA HOJA: \$ 116,340.97</b>							

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.

CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL  
 LIMONCITO S DE C.V.  
 Constructora

ARQ. BEATRIZ JABIAN ROSADO  
 Residente

ARQ. VERONICO CARLOS REYES BRETON  
 Director de Obras Publicas



# ESTIMACION NO. 1 NORMAL



CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULIC TELEFONO: 2961009582

DOMICILIO: TLACOMITE NO. 3 COLONIA VICENTE GUERRERO, ZEMPOALA, VER CP.: 91669

REG. SEFIPLAN 24810

PROGRAMA: FORTAMUN-2019

NO. DE CONTRATO: 2019300160111

NO. DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO GALLO ENTRE BENITO JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL 180.

UBICACION: JOSE CARDEL

MAN-FORTAMUN-JR-2019300160111

2019300160111

PERIODO DE EJECUCION: 09-sep-19

28-sep-19

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 09-sep-19

FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 07-nov-19

ESTIMACION N°: 1 (NORMAL)

R.F.C. CCE06082KZ1

INFONAVIT: G0510906102

2 de 4

HOJA NO.:

28-sep-19

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	PRESUPUESTO	VOLUMENES			IMPORTE EN ESTIMACION
					ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO EXCEDENTE	
MAN-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA KITEC DE 5.0 MTS. DE LONGITUD, ABRAZADERA FOFQ 3" A 1/2". INCLUYE: VALVULA DE INSERCION DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA, BOTA DE FOFQ. Y CONECTORES DE 1/2" DE BRONCE. EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML <i>PZA</i>	\$ 10.67	1015.82	0.00	14.00	0.00	\$ 149.38
C	PAVIMENTO HIDRAULICO							TOTAL ALBAÑILERIA \$ 106,805.57
MAN-09	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$ 34.65	299.77	0.00	276.46	0.00	\$ 9,579.34
MAN-10	AFINE Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE Y/O TERRENO NATURAL (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU P.V.M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$ 20.28	748.19	0.00	691.18	0.00	\$ 14,017.13
MAN-11	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA DE TAMAÑO DE 1 1/2" A FINOS COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO MEDIDOS COMPACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M3	\$ 429.05	112.25	0.00	70.44	0.00	\$ 30,222.28
TOTAL DE ESTA HOJA:								\$ 53,988.13

ELABORO

REVISO

CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DE C.V.  
Contratista

ARQ. BEATRIZ JABIAN ROSADO  
Presidente

ARQ. VERANO CARLOS REYES BRETON  
Director de Obras Publicas



# ESTIMACION NO. 1 NORMAL



CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULIC TELEFONO: 2961009562  
 DOMICILIO: TLAComITE NO. 3 COLONIA VICENTE GUERRERO, ZEMPOALA, VER CP: 91669  
 REG. SEFIPLAN 24810 FORTAMUN-2019

R.F.C. CCE06082ZKZ1 ESTIMACION N°: 1 (NORMAL)  
 INFONAVIT: G0510906102  
 IMSS: G0510906102 HOJA NO.: 3 de 4

PROGRAMA: FORTAMUN-2019 NO. DE CONTRATO: MAN-FORTAMUN-IR-2019300160111 FECHA DE ELABORACION: 28-sep-19  
 NO. DE OBRA: 2019300160111

OBRA: \*CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO GALLO ENTRE BENITO JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL 180.

PERIODO DE EJECUCION: 09-sep-19 28-sep-19  
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 09-sep-19  
 FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 07-nov-19

UBICACION: JOSE CARDEL

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	VOLUMENES			IMPORTE EN ESTIMACION	
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE		ACUMULADO EXCEDENTE
MAN-12	PAVIMENTO DE CONCRETO MR-38 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 472.48	748.19	0.00	221.72	0.00	\$ 104,756.27
MAN-13	CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	\$ 10.98	342.90	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-14	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO PARA CALAFATEO EN JUNTA DE DILATACION CON UN ANCHO DE 8 MM Y 25 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES, CINTILLA DE RESPALDO DE POLIETILENO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	\$ 20.65	342.90	0.00	0.00	0.00	\$ -
MAN-15	RENUELO DE POZO DE VISITA COMUN, MEDIANTE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO REFORZADO Y MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO ARENA PROP. 1:4 ACABADO PULIDO INTERIOR, EN 30 CM. ALT. PROMEDIO INCLUYE: RETIRO DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO EXISTENTE EN MAL ESTADO, RANURADOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 2,985.18	4.00	0.00	2.00	0.00	\$ 5,970.36

ELABORO

CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DE C.V.  
 Contratista

REVISO

ARQ. BEATRIZ JABIAN ROSADO  
 Residente

Vo. Bo.

ARQ. VENANCIO CARLOS REYES BRETON  
 Director de Obras Publicas



# ESTIMACION NO. 1 NORMAL



CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULIC TELEFONO: 2961009582

DOMICILIO: TLAOMITE NO. 3 COLONIA VICENTE GUERRERO, ZEMPOALA, VER CP: 91669

REG. SEFIPLAN 24810

PROGRAMA: FORTAMUN-2019

NO DE CONTRATO: 2019300160111

NO. DE OBRA

\*CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO GALLO ENTRE BENITO JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL 180.

MAN-FORTAMUN-R-2018300160111

PERIODO DE EJECUCION: 09-sep-19

28-sep-19

UBICACION: JOSE CARDEL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 09-sep-19

07-nov-19

FECHA TERMINO CONTRACTUAL:

VOLUMENES

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	PRESUPUESTO		ACUMULADO		VOLUMENES		IMPORTE EN ESTIMACION
				ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	EXCEDENTE		
MAN-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ACARREOS INTERNOS DE BODEGA DE OBRA AL LUGAR DE UTILIZACION, AJUSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 2,172.59	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	\$ 4,345.18	
MAN-18	ACARREOS CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL MIXTO A PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3	\$ 41.80	317.31	0.00	294.50	0.00	0.00	\$ 12,310.10	
MAN-19	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM	\$ 9.03	951.93	0.00	951.93	0.00	0.00	\$ 8,595.93	
				TOTAL PAVIMENTO HIDRAULICO		TOTAL ACARREOS				\$ 20,906.03
TOTAL DE ESTA HOJA: \$ 25,251.21										
TOTAL DE ESTIMACION: I.V.A. (16 %) \$ 49,006.23										
TOTAL DE ESTIMACION \$ 355,295.17										

Elaboro

*[Signature]*

ONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DE ZEMONCITO S.A DE C.V.

Contratista

Vo.Bo.

*[Signature]*  
ARQ. BEATRIZ TABIANO ROSADO  
Residente

ARQ. YENANECIO CARLOS REYES BRETON

Director de Obras Publicas

Vo.Bo.

*[Signature]*