



CARATULA



CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.** R.F.C. **CAO180226FX4**
 DOMICILIO: **FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13 INT. 4. COL. LAURELES C.P. 91037 XALAPA VERACRUZ** INFONAVIT: **F5458296102**
 SEFIPLAN: **24810** IMSS: **F5458296102**
 TELEFONO: **01(228) 8 18 26 21**

MUNICIPIO			
No.	NOMBRE:	ZONA:	MODULO:
096	H. Ayuntamiento de La Antigua	CENTRO	
FONDO:			EJERCICIO:
FISM-2019			2019

OBRA			
No DE OBRA.	DESCRIPCION:	LOCALIDAD:	
2019300160012	* CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIRIOS ENTRE ROBLES Y CAOBAS DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ	JOSE CARDEL	
No DE CONTRATO:	DE FECHA	MONTO:	PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO:
MAN-FISM-JR-2019300160012	04-abr-19	\$ 1,439,741.85	LICITACION PUBLICA: ()
		ANTICIPO:	INVITACION RESTRINGIDA: CUANDO MENOS A (X)
		\$ 431,922.56	ADJUDICACION DIRECTA ()

Estimación 2 Finiquito

PERIODO DE CONTRATO: 08-abr-19 A 27-may-19
 PERIODO DE EJECUCION: 19-may-19 A 27-may-19

DEDUCCIONES Y RETENCIONES: (DEL IMPORTE DE ESTA ESTIMACION) DETERMINACION DEL SALDO A PAGAR.

AMORTIZACION DE ANTICIPO 30 % (INCLUIDO EL I	30%	\$ 171,951.43	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA INCLUYE I.V.A	\$ 573,171.42
5 AL MILLAR VIG. INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR I.V.A.)		\$ 2,470.57	DEDUCCIONES Y RETENCION	\$ 174,422.00
2 AL MILLAR C.M.I.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR I.V.A.)		\$ -		
OTROS:		\$ -		

TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES: \$ 174,422.00 SALDO A PAGAR CON I.V.A. \$ 398,749.42

FECHA: mayo 27, 2019 BUENO POR: \$ 398,749.42

RECIBI DE L **H. Ayuntamiento de La Antigua**
 LA CANTIDAD DE \$ **398,749.42**
 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA **Estimación 2 Finiquito** AMPARANDO TRABAJOS EJECUTADOS.

Elaboro


 CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.
 Contratista

ARQ. VERONICA CARLOS REYES BRETON
 2018 - 2021
 Director de Obras Publicas


ARIANA MORALEZ VAZQUEZ
 2018 - 2021
 Tesorera Municipal

C.P. JOSE CRUZ VAZQUEZ
 SANCHEZ
 2018 - 2021
 Presidente Municipal

TESORERIA
 2018 - 2021



RESUMEN POR PARTIDAS



CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C. TELEFONO 01(228) 8 18 26 21 R.F.C. CAO180226FX4 ESTIMACION NC 2 (FINIQUITO)**
 DOMICILIO: **FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13 INT. 4, COL. LAURELES C.P. 91037 XALAPA VERACRUZ INFONAVIT. F5458296102**
 REG. SEFIP/LAN: **24810** HOJA NO.: **1 DE 1**
 PROGRAMA: **FISM-2019** NO. DE CONTRATO: **MAN-FISM-IR-2019300160012** FECHA DE ELABORACION: **27-may-19**
 NO. DE OBRA: **2019300160012** PERIODO DE EJECUCION: **19-may-19 27-may-19**
 OBRA: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIROS ENTRE ROBLER Y CAOBAS DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ"** IMSS: **F5458296102** FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: **08-abr-19**
 UBICACION: **JOSE CARDEL** FECHA TERMINO CONTRACTUAL: **27-may-19**
 CONCEPTO: **IMPORTE** **AVANCE FINANCIERO**

PARTIDA No.	A	PRELIMINARES	\$	0.00%
PARTIDA No. B		TOMAS DE AGUA	\$ -	0.00%
PARTIDA No. C		PAVIMENTO HIDRAULICO	\$ 447,398.33	31.07%
PARTIDA No. D		ACARREOS	\$ -	0.00%
PARTIDA No. E		SEÑALIZACION	\$ 37,945.20	2.64%
PARTIDA No. F		LIMPIEZA	\$ 8,857.39	0.62%

SUBTOTAL \$ 494,200.92 34.33%
 IVA \$ 79,072.15 5.49%
 TOTAL \$ 573,273.07 80.66%

EN ESTA ESTIMACION SE COBAA POR AJUSTE A MONTO MDL CONTRATO \$ 573,171.42

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.
 Contratasta

ARQ. BENTRIZ JARAMA ROSADO
 Revisor

ING. JORGE ESTEBAN GONZALEZ HUESCA
 Supervision Externa

ARQ. VENANCIO CARLOS REYES BRETON
 Director de Obras Publicas



ESTADO DE CUENTA



PROGRAMA: **FISM-2019** CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.** NO. CONTRATO: **MAN-FISM-IR-2019300160012**

DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIRIOS DOMICILIO: **FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13 INT. 4, COL. LAURELES C.P. 91037 XALAPA VERACRUZ**" FECHA DE ELABORACION: **27-may-19**

UBICACION: **JOSE GARDEL** REG. SEFIPLAN: **24810** IMP. DEL CONTRATO: **\$ 1,439,741.85**

No DE OBRA: **2019300160012** REG. FED. CAUS: **CA0180226FX4** IMP. ANTICIPO: **\$ 431,922.56**

IMPORTE DEL CONTRATO C/IVA: **1,439,741.85** PERIODO DE CONTRATO: **08-abr-19** IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA: **\$ 431,922.56**

AVANCE FINANCIERO (%)	ESTIMACION	No.	PERIODO DEL	AL	\$ IMPORTE DE ESTIMACION CON I.V.A.	\$ AMORTIZACION ANTICIPO CON I.V.A.	\$ RETENCION 2 AL MILLAR PREVIO CONVENIO CMIC	\$ RETENCION 5 AL MILLAR 0.005	\$ OTROS	\$ TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ LIQUIDO A PAGAR CON I.V.A.
AVANCE FINANCIERO (%)											
AVANCE FISICO (%)											
AVANCE FINANCIERO (%)											
AVANCE FISICO (%)											
AVANCE FINANCIERO (%)											
AVANCE FISICO (%)											
AVANCE FINANCIERO (%)											
AVANCE FISICO (%)											
AVANCE FINANCIERO (%)											
AVANCE FISICO (%)											
AVANCE FINANCIERO (%)											
AVANCE FISICO (%)											
TOTALES											

SALDO POR EJERCER: \$

SALDO POR AMORTIZAR: \$

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.

ARQ. VENANCIO CARRASQUELES BRETON
Director de Obras Publicas
2018 - 2021

ARIANA MORALES VAZQUEZ
Tesorero Municipal

JOSE CRUZ LA ROSA
PRESIDENCIA
2018 - 2021

Contratista

OBRA PUBLICAS

Tesorero Municipal

TESORERIA

Presidente Municipal

2018 - 2021

2018 - 2021



ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V. TELEFONO: 01(228) 8 18 26 21 R.F.C. CAO180226FX4 ESTIMACION N°. 2 (FINIQUITO)
 DOMICILIO: FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13 INT. 4, COL. LAURELES C.P. 91037 XALAPA VERACRUZ INFONAVIT: F5458296102 F5458296102
 REG. SEFIPLAN 24810 IMSS: F5458296102 HOJA NO.: 1 de 3
 PROGRAMA: FISM-2019 NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-IR-2019300160012 FECHA DE ELABORACION: 27-may-19

OBRA: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIROS ENTRE ROBLES Y CAOBAS DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ"
 UBICACIÓN: JOSE CARDEL PERIODO DE EJECUCION: 19-may-19 27-may-19
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 08-abr-19
 FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 27-may-19

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	VOLUMENES			IMPORTE EN ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	
A	PRELIMINARES						
MAN-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. INCLUYE TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE, ELABORACION E IMPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 7.36	1830.04	1830.04	0.00	\$ -
MAN-02	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO, SIMPLE, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	\$ 370.03	5.40	5.40	0.00	\$ -
B	TOMAS DE AGUA						
MAN-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA KITEC DE 10.0 MTS. DE LONGITUD, ABRAZADERA FOFO 3" A 1/2", INCLUYE VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA, BOTA DE FOFO Y CONECTORES DE 1/2" DE BRONCE, EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	\$ 1,674.07	29.00	29.00	0.00	\$ -
				TOTAL PRELIMINARES \$			\$ -
C	PAVIMENTO HIDRAULICO						
MAN-04	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	\$ 34.98	732.02	732.02	0.00	\$ -
MAN-05	AFINE Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE Y/O TERRENO NATURAL (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU P.V.M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$ 19.97	1830.04	1830.04	0.00	\$ -
MAN-06	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA DE TAMAÑO DE 1 1/2" A FINOS COMPACTADA AL 96% PROCTOR, INCLUYE CARGA Y ACARRIOS DE MATERIAL DE BANCO MEDIDOS COMPACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M3	\$ 420.58	274.51	274.51	0.00	\$ -
MAN-07	PAVIMENTO DE CONCRETO MR=38 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM DE ESPESOR VACADO CON CARPETILLA Y BOTES, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA	M2	\$ 475.56	921.22	908.82	908.82	\$ 432,198.44
				TOTAL DE ESTE HOJA:			\$ 432,198.44

ELABORADO

REVISO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.
 Contratista

ARQ. BEATRIZ JABALONZADO
 SUPERVISOR EXTERNO

ING. JORGE LUIS LINDECHY HUESCA
 SUPERVISOR EXTERNO

ARQ. VENANCIO CARLOS REYES BRETON
 Director de Obras Publicas



ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V. TELEFONO: 01(228) 8 18 26 21 R.F.C. CAO180226FX4 ESTIMACION N° 2 (FINIQUITO)
 DOMICILIO: FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13 INT. 4, COL. LAURELES C.P. 91037 XALAPA VERACRUZ INFONAVIT: F5458286102
 REG. SEFIPLAN 24810 IMSS: F5458286102 HOJA NO.: 2 de 3
 PROGRAMA: FISM-2019 NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-IR-2019300160012 FECHA DE ELABORACION: 27-may-19
 NO. DE OBRA: 2019300160012

OBRA: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIROS ENTRE ROBLES Y CAOBAS DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ"
 UBICACION: JOSE CARDEL PERIODO DE EJECUCION: 19-may-19 27-may-19
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 08-abr-19
 FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 27-may-19

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	VOLUMENES			IMPORTE EN ESTIMACION	
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE		ACUMULADO EXCEDENTE
MAN-08	CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	\$ 10.67	1015.82	510.00	505.82	0.00	\$ 5,397.10
MAN-09	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO PARA CALAFATEO EN JUNTA DE DILATACION CON UN ANCHO DE 8 MM Y 25 MM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES, CINTILLA DE RESPALDO DE POLIETILENO DE 1/2". MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	\$ 19.38	1015.82	510.00	505.82	0.00	\$ 9,802.79
MAN-10	RENIVELACION DE POZO DE VISITA COMUN, MEDIANTE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO REFORZADO Y MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO ARENA PROP. 1:4 ACABADO PULIDO INTERIOR, EN 30 CM. ALT. PROMEDIO INCLUYE: RETIRO DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO EXISTENTE EN MAL ESTADO, RANURADOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 2,867.64	2.00	1.00	0.00	0.00	\$ -
D	ACARREOS							
MAN-11	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL MIXTO A PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA CAMINO PLANO	M3	\$ 41.13	737.42	737.42	0.00	0.00	\$ -
MAN-12	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM	\$ 8.50	2212.26	2212.26	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO							\$	447,398.33
TOTAL DE ACARREOS							\$	-
TOTAL DE ESTA HOJA:							\$	15,199.89

ELABORO: REVISO: Vo. Bo.
 CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V. ARQ. BEATRIZ JABIAN ESPARDO SUPERVISOR EXTERNO
 ING. JORGE LUIS HERNANDEZ HUESCA ARQ. VENANCIO CARLOS REYES BRETON Director de Obras Publicas



ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V. TELEFONO: 01(228) 8 18 26 21 R.F.C. CA0180226FX4 ESTIMACION N°. 2 (FINIQUITO)
 DOMICILIO: FERROCARRIL IN TEROCEANICO No 13 INT. 4, COL. LAURELES C.P. 91037 XALAPA VERACRUZ INFONAVIT: F5458296102 F5458296102
 REG. SEFIPLAN 24810 IMSS: F5458296102 HOJA NO.: 3 de 3
 PROGRAMA: FISM-2019 NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-IR-2019300160012 MAN-FISM-IR-2019300160012 FECHA DE ELABORACION: 27-may-19

OBRA: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIRIOS ENTRE ROBLES Y CAOBAS DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ."
 UBICACION: JOSE CARDEL PERIODO DE EJECUCION: 19-may-19 27-may-19
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 08-abr-19
 FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 27-may-19

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	VOLUMENES			IMPORTE EN ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	
E	SEÑALIZACION						
MAN-13	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO MARCA COMEX O SIMILAR HASTA 30 CMS. DE DESARROLLO PROMEDIO INCLUYE: LIMPIEZA CON SOLVENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	ML	\$ 44.61	405.80	0.00	405.80	\$ 18,102.74
MAN-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA CAL. 10 COLOR AMARILLO DE 22 X 22 X 6 CM. INCLUYE: COLOCACION, FIJACION CON CLAVOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$ 211.09	80.00	0.00	94.00	\$ 19,842.46
F	LIMPIEZA						
MAN-15	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2/KM	\$ 4.84	1830.04	0.00	1830.04	\$ 8,857.39
				TOTAL DE SEÑALIZACION		\$	37,945.20
				TOTAL DE LIMPIEZA		\$	8,857.39
				TOTAL DE ESTA HOJA		\$	46,802.59
				TOTAL DE ESTIMACION:		\$	494,200.92
				I.V.A. (16%)		\$	79,072.15
				TOTAL DE ESTIMACION		\$	573,273.07
				EN ESTA ESTIMACION SE COBRARA POR AJUSTE A MONTO DEL CONTRATO		\$	573,171.42

ELABORO:

REVISO:

Vo. Bo.

CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.
 Contratista

ARQ. BEATRIZ JARAMA ROSADO
 Residente

ING. JORGE LUIS RENDÓN HUESCA
 SUPERVISOR EXTERNO

ARQ. VENANCIO CARLOS REYES BRETON
 Director de Obras Publicas