

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033

2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

PROGRAMA: FISM 2019

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA GORDON DE ESQUER OBRA: ENTRE RAMONA CARRILLO Y NORA QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE NORA QUINTANA Y RAMONA CARRILLO DE LA COLONIA NINFAS CORONEL DE ESQUER"

MONTO CONTRATADO \$ 496,788.91

UBICACION: JOSE CARDEL

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARQ S.A DE C.V.

DOMICILIO: PASEO DE LOS EBANOS N° 301 INT. C. COLONIA FLORESTA, VERACRUZ VER. C.P. 81940

REG. FED. DE CAUS: CFP160407FX4

TELEFONOS: 01(229)9803308

REG. SEFIPLAN: 21138

CONTRATO No. MAN-FISM-IR-2019300160006

PERIDO DEL: 19 de agosto de 2019

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 9 de agosto de 2019

ESTIMACION: FINIQUITO

NO. DE OBRA 2019300160006





AL 19 de septiembre de 2019

AL 17 de octubre de 2019

HOUA: D.E.S.

FINIQUITO

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE									
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO						
1.0	A. PRELIMINARES															
MAN-01	TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS PARA RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION INCLUYE: TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE, ELABORACION E IMPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	200.55	0.00	0.00	200.55	9.66	\$	-	\$	9.66	1,937.31	\$	-	\$	1,937.31
MAN-02	B. POSTES SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE 9-400 DE CONCRETO, INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	5,424.79	\$	-	\$	5,424.79	5,424.79	\$	-	\$	5,424.79
MAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE 12-750 DE CONCRETO, INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	4.00	0.00	0.00	4.00	9,297.65	\$	-	\$	9,297.65	37,190.60	\$	-	\$	37,190.60
MAN-04	C. ESTRUCTURAS Y HERRAJES SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO BUS DE BAJA TENSION PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, INCLUYE: MENSULAS B3, ABRAZADERAS 2B3, BASTIDORES B3, AISLADORES TIPO CARRETE 1C, CONECTORES BIMETALICOS CAL. 3/0 A 1/0, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	3,490.21	\$	-	\$	3,490.21	13,960.84	\$	-	\$	13,960.84
MAN-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1R/1R1B, EN MEDIA TENSION DE 18KV, INCLUYE: ABRAZADERAS 1AG Y 2U, OJO RE AISLADORES ASUS PARA 18KV, CLEMA RAL, CONECTORES BIMETALICO Y LINEA VIVA CUCHILLAS CORTACIRCUITOS PARA 27 KV, CABLE COBRE CAL 100 ESABON FUSIBLE DE 4 AMP. 15 KV, CRUCETA PV-75 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	M2	2.00	0.00	0.00	2.00	6,544.82	\$	-	\$	6,544.82	13,088.64	\$	-	\$	13,088.64

ELABORO: 
 REVISO: 
 APROBADO: 
 CONSTITUCIONALES Y PROYECTOS: 
 MAN-FISM-IR-2019300160006

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 SUPERVISION EXTERNA
 C.P. ARIANA MORANES AGUIRRE
 TRESORERA MUNICIPAL A. VER.
 MUNICIPALIDAD DE LA ANTIGUA, VER.
 2018 - 2021

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 SUPERVISION EXTERNA
 C.P. ARIANA MORANES AGUIRRE
 TRESORERA MUNICIPAL A. VER.
 MUNICIPALIDAD DE LA ANTIGUA, VER.
 2018 - 2021

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 SUPERVISION EXTERNA
 C.P. ARIANA MORANES AGUIRRE
 TRESORERA MUNICIPAL A. VER.
 MUNICIPALIDAD DE LA ANTIGUA, VER.
 2018 - 2021


TESORERIA

2018 - 2021

2018 - 2021

2018 - 2021

2018 - 2021



MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033**

PROGRAMA: FISIM 2019

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA GORDON DE ESQUER
OBRA: ENTRE RAMONA CARRILLO Y NORA QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
ENTRE NORA QUINTANA Y RAMONA CARRILLO DE LA COLONIA NINFAS CORONEL DE ESQUER"

MONTO CONTRATADO \$ 496,788.91

UBICACION: JOSE CARDEL

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARQ S.A DE C.V.

DOMICILIO: PASEO DE LOS EBANOS N° 301 INT. C. COLONIA FLORESTA, VERACRUZ VER. C.P. 91840

REG. FED. DE CAUS: CFP160407FX4

TELEFONOS: 01(228)9803309

NO. DE OBRA 2019300160006

CONTRATO No. MAN-FISM-R-2019300160006

PERIODO DEL: 19 de agosto de 2019 AL 19 de septiembre de 2019

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 9 de agosto de 2019 AL 17 de octubre de 2019

ESTIMACION: FINIQUITO

HOJA: 2 DE 6

AL

AL

HOJA:

FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE									
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO				
MAN-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO IPITRIB EN MEDIA TENSION DE 15KV, INCLUYE AISLADOR DE PASO 13 PC, SOPORTE PUNTA DE POSTE, ABRAZADERAS 1BS Y 2U, CONECTORES BIMETALICO Y LINEA VIVA, CUCHILLAS, CORTACIRCUITOS PARA 27 KV, CABLE COBRE CAL 10, ESLABÓN FUSIBLE DE 4 AMP, 15 KV CRUCETA PV-75, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 6,793.89	\$ -	\$ -	\$ 6,793.89	\$ -	\$ -	\$ 13,587.78	\$ -	\$ -	\$ 13,587.78
MAN-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE 1R EN BAJA TENSION, INCLUYE ABRAZADERA 2BS, BASTIDOR B1, AISLADORES TIPO CARRETE 1C, REMATE PREFORMADO CAL 10, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 766.70	\$ -	\$ -	\$ 766.70	\$ -	\$ -	\$ 4,600.20	\$ -	\$ -	\$ 4,600.20
MAN-08	D. CONDUCTORES SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 10, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	200.55	0.00	0.00	200.55	\$ 52.14	\$ -	\$ -	\$ 52.14	\$ -	\$ -	\$ 10,456.68	\$ -	\$ -	\$ 10,456.68
MAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 30, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	200.55	0.00	0.00	200.55	\$ 55.09	\$ -	\$ -	\$ 55.09	\$ -	\$ -	\$ 11,048.30	\$ -	\$ -	\$ 11,048.30
MAN-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AAC FORRADO CAL 30, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	30.00	0.00	0.00	30.00	\$ 78.49	\$ -	\$ -	\$ 78.49	\$ -	\$ -	\$ 2,354.70	\$ -	\$ -	\$ 2,354.70
			SUBTOTAL PRESUPUESTO		SUBTOTAL FINIQUITO											
			\$ 4,600.20		\$ 4,600.20											
			\$ 11,048.30		\$ 11,048.30											
			\$ 2,354.70		\$ 2,354.70											
			\$ 10,456.68		\$ 10,456.68											
			\$ 13,587.78		\$ 13,587.78											

RELABORADO
CONSTRUYEMOS Y PROYECTAMOS
PROSARQ S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISOR
ANA BEATRIZ JIMENEZ OSANDO
VERACRUZ VER.
COORDINADORA

NO. BO
MAJ. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
SUPERVISION EXTERNA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NO. BO
MAYOR. JOSE LUIS LINDECHY HUESCA
VERACRUZ VER.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021

TESORERIA

2018 - 2021

CONTRALORIA

2018 - 2021

PRESIDENCIA

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033**

PROGRAMA: FISM 2019

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA GORDON DE ESQUER ENTRE RAMONA CARRILLO Y NORA QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE NORA QUINTANA Y RAMONA CARRILLO DE LA COLONIA NINFAS CORNEL DE ESQUER"

MONTO CONTRATADO \$ 496,788.91

UBICACION: JOSE CARDEL

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARQ S.A DE C.V.

DOMICILIO: PASEO DE LOS EBANOS N° 301 INT. C. COLONIA FLORESTA, VERACRUZ, VER. C.P. 91840

REG. FEDE: DE CAUS. CPP160407FX4

TELEFONOS: 01(229)9803309

REG. SEFIPLAN: 21138

CONTRATO No. MAN-FISM-IR-2019300160006

PERIODO DEL: 19 de agosto de 2019

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 9 de agosto de 2019

ESTIMACION: FINIQUITO

NO. DE OBRA 2019300160006




AL 19 de septiembre de 2019

AL 17 de octubre de 2019

HOJA: 4 DE 5.

FINIQUITO

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			PRECIO UNITARIO			IMPORTE					
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	INCREMENT/DECREMENT	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO		
MAN-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA SISTEMA DE TIERRA CON UNA VARILLA, INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, CONECTOR, VARILLA COPPERWELD 5/8" X 3M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,927.90	\$ -	\$ -	\$ 1,927.90	\$ 3,855.80	\$ -	\$ -	\$ 3,855.80
MAN-16	G. TRANSFORMADORES	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 34,315.27	\$ -	\$ -	\$ 34,315.27	\$ 137,261.08	\$ -	\$ -	\$ 137,261.08
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA, AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.													
MAN-17	H. ACOMETIDAS	PZA	35.00	0.00	0.00	35.00	\$ 1,168.72	\$ -	\$ -	\$ 1,168.72	\$ 40,905.20	\$ -	\$ -	\$ 40,905.20
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 25 M A BASE DE CABLE THW FORRADO DE ALUMINIO (1+1) CAL. 6, INCLUYE: 2 AISLADORES 41C, 2 CONECTORES UDC, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.													
MAN-18	MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO PARA MEDIDOR SENCILLO DE CUATRO TERMINALES INCLUYE: MUJEA, TUBO GALVANIZADO CONDUIT TIPO PESADO, CABLE COBRE NO. 8 PARA LINEA, ARO DE ACERO PARA RECIBIR MEDIDOR, CABLE COPPERWELD DE 1/2" PARA TIERRA DE 1.50 MT., EXCAVACIONES, RELLENOS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	35.00	0.00	0.00	35.00	\$ 3,190.49	\$ -	\$ -	\$ 3,190.49	\$ 111,667.15	\$ -	\$ -	\$ 111,667.15

SUBTOTAL PRESUPUESTO \$
 SUBTOTAL FINIQUITO \$
 TOTAL \$

V. B. O.
 NG. JOSE LUIS ZENECHE Y RUESGA
 ARQ. INGENIERO EN EXTERNA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

V. B. O.
 ARQ. BLANCA MARIANNA
 RESIDENTE

LABORO
 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
 PROSARQ S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

CONTRATO N° 2019300160006
 2019-08-19

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, GUATEMALA
 PRESIDENCIA
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033

FINIQUITO

PROGRAMA: FISM 2019

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA GORDON DE ESQUER
OBRA: ENTRE RAMONA CARRILLO Y NORA QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
ENTRE NORA QUINTANA Y RAMONA CARRILLO DE LA COLONIA NINFAS CORONEL DE ESQUER"

MONTO CONTRATADO \$ 496,788.91

UBICACION: JOSE CARDEL

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARQ S.A DE C.V.

DOMICILIO: PASEO DE LOS EBANOS N° 301 INT. C. COLONIA FLORESTA, VERACRUZ VER. C.P. 91940
REG. FED. DE CAUS: CFP160407FX4

TELEFONOS: 01(229)9803308

CONTRATO No. MAN-FISM-IR-2019300160006

PERIODO DEL: 19 de agosto de 2019

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 9 de agosto de 2019

ESTIMACION: FINIQUITO

NO. DE OBRA 2019300160006

AL 19 de septiembre de 2019

AL 17 de octubre de 2019

HOJA: 5 de 5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE								
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	INCREMENTO	DECREMENTO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO					
	CONCENTRADO														
	ESTIMACION N° 01 FINIQUITO		\$ 320,488.24	\$ 371,777.96											
			\$ 107,768.06	\$ 128,010.95											
	CONTRATO		\$ 428,266.30	\$ 496,788.91											
	CONVENIO		\$ -	\$ -											
			\$ 428,266.30	\$ -											\$ 428,266.30
			\$ 68,522.61	\$ -											\$ 68,522.61
			\$ 496,788.91	\$ -											\$ 496,788.91

ELABORÓ: [Signature]
 COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS
 PROSARQ S.A DE C.V.
CONTRATISTA:

REVISÓ: [Signature]
 ARQ. BEATRIZ JAVIERA FORNADO
 INGENIERA

NO. Bp: [Signature]
 ING. JORGE LOPEZ HUESCA
 SUPERVISOR EXTERNA

COORDINADOR: [Signature]
 C.P. ANTONIO GORDON DE ESQUER
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO: [Signature]
 ARQ. CARLOS REYES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRAPORTA: [Signature]
 MUNICIPALIDAD DE LA ANTIGUA

TESORERIA: [Signature]
 MUNICIPALIDAD DE LA ANTIGUA

PRESIDENCIA: [Signature]
 MUNICIPALIDAD DE LA ANTIGUA

2018 - 2021