

PROGRAMA: FISM 2019  
 "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA  
 OBRA: PUREZA"

MONTO CONTRATADO \$ 1916,929.20

UBICACION: LA PUREZA

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL D'S A S.A. DE C.V.  
 Domicilio: AV. JE. LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS, COL. LAS BAJADAS, VERCRUZ, VER.  
 TELEFONOS: 01(229)925 3512 REG. FED. DE CAUS: CC160621817

NO. DE OBRA: 2019300160008  
 AL 12 de septiembre de 2019  
 AL 23 de septiembre de 2018  
 HOJA:


CONTRATO No. MANF-5MHR-2019300160038  
 PERIODO DEL: 1 de agosto de 2019  
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 10 de Julio de 2019  
 ESTIMACION: FINIQUITO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE LA ANTIGUA, VER.

20-8-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033

FINIQUITO



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE					
			PRESUPUESTO	ACTIVAS	PREPUESTO	INCREMENTO	RESUMIENDO	ADITIVAS	REDUCTIVAS	FINIQUITO		
MA 1-01	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE A. PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS INCLUYE TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE, ELABORACION E IMPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	928.00	0.00	0.00	928.81	7.96	\$ -	\$ 7,365.86	\$ -	\$ 7,395.86	
MA 1-02	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE PVC HIDRAULICO HASTA 3" DE DIAMETRO SIN RECUPERACION DEL MATERIAL INCLUYE APILE, MANO DE OBRA, MANEJO DE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACION.	ML	1232.30	0.00	0.00	1232.00	10.82	\$ -	\$ 13,350.24	\$ -	\$ 13,330.24	
MA 1-03	CORREDE PAVIMENTO EXISTENTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	792.60	0.00	0.00	792.61	10.46	\$ -	\$ 8,314.37	\$ -	\$ 8,314.37	
MA 1-04	DESRRAME DE ARBOLCC RAMAS DE HASTA 5 MT. DE ALTURA EN PROMEDIO INCLUYE DESRRAME MANUAL, CARGA A CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA.	M2	249.52	0.00	0.00	249.32	52.95	\$ -	\$ 13,156.51	\$ -	\$ 13,156.51	
MA 1-05	DESRRAME DE ARBOLCC RAMAS DE HASTA 5 MT. DE ALTURA EN PROMEDIO INCLUYE DESRRAME MANUAL, CARGA A CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	16.00	0.00	2.00	14.00	496.21	\$ -	\$ 496.21	\$ -	\$ 496.21	
MA 1-06	TALA DE ARBOL DE 35 CM DE DIAMETRO DE TIXON Y 4.50 MT. DE ALTURA EN PROMEDIO INCLUYE EXTRACCION DE TICON, DESRRAME MANUAL, CARGA A CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	254.02	\$ -	\$ 2,540.20	\$ -	\$ 2,540.20	
			SUB-TOTAL OBRAS PUBLICAS		SUB-TOTAL OBRAS PUBLICAS		SUB-TOTAL OBRAS PUBLICAS		SUB-TOTAL OBRAS PUBLICAS		SUB-TOTAL OBRAS PUBLICAS	
			62,159,971.61		62,159,971.61		62,159,971.61		62,159,971.61		62,159,971.61	

**CONTRALORIA**  
 C.P. ALEJANDRO ORDOÑEZ DOMINGUEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 C.P. ANA MARÍA VAZQUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

**OPRAS PUBLICAS**  
 C.P. VENANCIO CARLOS REYES BRETÓN  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**SECRETARÍA DE GOBIERNO**  
 C.P. JOSE CRISTÓBAL SANKHEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELABORÓ: \_\_\_\_\_  
 REVISÓ: \_\_\_\_\_  
 C. MERCADILLO Y OBRA CIVIL  
 D. S. A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

PROGRAMA: FISM 2019  
 OBRAS: PUREZA

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA PUREZA"

2018-2021

MONTO CONTRATADO \$ 116,929.20



MUNICIPIO DE LA ANTIGUA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033

UBICACION: LA PUREZA  
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL D'ISA S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO: AV. JE LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS, COL. LAS BAJADAS, VERCRUZ, VER.  
 TELEFONOS: 01(22)9253542  
 REG. FED. DE C.A.S.: CC0160621817

REG. SERIPLAN: 3661  
 CONTRATO No.: MANF-2019000160038  
 NO. DE OBRA: 2019000160008  
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 1 de agosto de 2019  
 ESTIMACION: FINIQUITO 10 de Julio de 2019  
 AL 12 de septiembre de 2019  
 AL 23 de septiembre de 2019  
 HOJA:

# FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE					
			PRESUPUESTO	ACTIVAS	DECRECENT	INCREMENTO	PRESUPUESTO	ACTIVAS	REDUCTIVAS	FINQUITO		
MA 1-07	B. EXCAVACIONES, RELLENOS Y COSTILLADOS. EXCAVACION A MANO EN CAPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y NECESARIO.	M3	178.51	0.00	1.42	177.09	\$ 191.84	\$ -	\$ 191.84	\$ -	\$ 271.99	\$ 33,919.82
MA 1-08	EXCAVACION A MAQUINA EN CAPAS MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	531.6	2.93	0.00	528.67	\$ 69.26	\$ -	\$ 69.26	\$ -	\$ 1,931.99	\$ 38,733.75
MA 1-09	RELLENO EN CAPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON PESON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	324.41	13.62	0.00	343.03	\$ 132.92	\$ -	\$ 132.92	\$ -	\$ 2,471.97	\$ 45,595.55
MA 1-10	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO ARENA PARA APCYO DE TUBERIAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO.	M3	92.63	6.16	0.00	98.84	\$ 378.02	\$ -	\$ 378.02	\$ -	\$ 2,323.60	\$ 37,363.49
MA 1-11	ACOS TILLADO DE TUBERIA CON ARENA DE 4) CMS ESPESOR POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: APISONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIOS	M3	224.59	14.95	0.00	239.54	\$ 378.02	\$ -	\$ 378.02	\$ -	\$ 5,851.40	\$ 85,000.00
			SUB-TOTALS		LA HOJA		LA HOJA		LA HOJA		LA HOJA	
					234,667.84		234,667.84		234,667.84		234,667.84	

ELABORADO POR: ARQ. BRUNO RIVERA  
 REVISADO POR: ARQ. BRUNO RIVERA  
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL D'ISA S.A. DE C.V.

2018-2021

CONTRALORIA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO LA ANTIGUA  
 GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

PROGRAMA: FISM 2019

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA PUREZA"

2018-2021

MONTO CONTRATADO \$ 816,829.20



UBICACION: LA PUREZA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL D'Y S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: AV. JE. LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS, COL. LAS BAJADAS, VERCRUZ, VER.  
TELÉFONOS: 01(228)925 2512 REG. FED. DE C.A.U.S: CC160621617

REG. SEPIPLAN: 3661 NO. DE OBRA: 2019300160008  
CONTRATO No. MANE 5M/R-2019300160008 AL 12 de septiembre de 2019  
PERIODO DE: 1 de agosto de 2019 AL 23 de septiembre de 2019  
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 10 de julio de 2019 HOJA: 8

# FINIQUITO

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE							
			PREPUESTO	ACTIVAS	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	FINIQUITO	RESUPUESTO	ADITIVAS	REDUCTIVAS	FINIQUITO		
MA V-12	C. TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD-25 DE 2" (51 MIM) DE DIAMETRO CON CAMPANA Y SELLO, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS DE BODEGA DE OBRA AL LUGAR DE COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	12.00	72.00	0.00	84.00	\$ 75.15	\$ -	\$ 75.19	\$ -	\$ 962.28	\$ 5,413.68	\$ -	\$ 6,315.96
MA V-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA KITEC HASTA 4 MTS. DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, ABRAZADERA FOFO DE 2" A 1/2" INCLUYE: VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2", BOYA DE FOFO, LAVE DE BANQUETA DE BRONCE, CONECTORES DE BRONCE PARA KITEC, EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 1,611.86	\$ -	\$ 1,611.88	\$ -	\$ 3,223.76	\$ -	\$ 3,223.76	\$ -
MA V-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD BRIDADA DE PVC HIDRAULICO PARA 2" DE DIAMETRO, CON SALIDA DE CAMPANA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 175.34	\$ -	\$ 175.34	\$ -	\$ 175.34	\$ -	\$ -	\$ 175.34
MA V-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD BRIDADA DE PVC HIDRAULICO PARA 2" DE DIAMETRO, CON SALIDA DE ESPIGA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 178.32	\$ -	\$ 178.32	\$ -	\$ 178.32	\$ -	\$ -	\$ 178.32
MA V-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE P.V.C. HIDRAULICO PARA 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 93.93	\$ -	\$ 93.93	\$ -	\$ 187.86	\$ -	\$ -	\$ 187.86
			SUBTOTAL ESTIMADO		SUBTOTAL ESTIMADO		SUBTOTAL ESTIMADO		SUBTOTAL ESTIMADO		SUBTOTAL ESTIMADO		SUBTOTAL ESTIMADO	
			\$ 48,837.96		\$ 48,837.96		\$ 48,837.96		\$ 48,837.96		\$ 48,837.96		\$ 48,837.96	

ELABORADO POR: [Firma]

COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL D'Y S.A. DE C.V. CONTRATISTA

REVISADO POR: [Firma]

ARQUITECTA VERA BARRAGAN

ELABORADO POR: [Firma]

CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISADO POR: [Firma]

AR ANA GONZALEZ VAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

2018 - 2021



**MUNICIPIO DE LA ANTIGUA**  
**PROGRAMA: FISM 2019**  
**REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA PUREZA**

2018-2021

MONTO CONTRATADO \$ 916.929.20

**MUNICIPIO DE LA ANTIGUA**

UBICACION: LA PUREZA  
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DI S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO: AV. JE LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS, COL. LAS SAJADAS, VERACRUZ, VER.  
 TELEFONOS: 012299253542  
 REG. FEED. DE CAUS: CCG160621817  
 REG. SERPLAN: 3661  
 CONTRATO N°: MAN-F-SMUR-20190016X08  
 NO. DE OBRA: 201930016X008  
 PERIODO DEL: 1 de agosto de 2019 AL 12 de septiembre de 2019  
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 10 de Julio de 2019 AL 23 de septiembre de 2019  
 ESTIMACION: FINIQUITO HOJA:

**FINIQUITO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE			
			PRESUPUESTO	INCREMENTO/DECREMENTO	INCREMENTO/DECREMENTO	FINIQUITO	ADITIVAS	REDUCTIVAS	FINIQUITO	
MA 1-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO RD-2 DE 3" (76 MM) DE DIAMETRO CON CAMPANA Y SELLO INCLUYE: ACARREOS INTERNOS DE BOBEGA DE OBRA AL LUGAR DE COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	1312.00	0.00	1312.00	134.10	\$	175,989.20	\$	175,989.20
MA 1-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD BRIDADA DE PVC HIDRAULICO PARA 3" DE DIAMETRO, CON SALIDA DE CAMPANA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	5.00	0.00	5.00	226.54	\$	1,132.70	\$	1,132.70
MA 1-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD BRIDADA DE PVC HIDRAULICO PARA 3" DE DIAMETRO, CON SALIDA DE ESPIGA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	5.00	0.00	5.00	231.52	\$	1,157.60	\$	1,157.60
MA 1-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA K TEC HASTA 4 MTS DE LONGITUD APROXIMADAMENTE ARAZADORA DE FOFO DE 3" A 1/2", INCLUYE VALVULA DE INSECCION DE 1/2", BOTA DE FOFO, LLAVE DE BANQUETA DE BRONCE CONECTORES DE BRODGE PARA K TEC, EXCAVACIONES, RELENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SI.	PZA	75.00	0.00	77.00	1,627.25	\$	122,043.75	\$	3,251.50
MA 1-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	6.00	0.00	6.00	351.64	\$	2,109.84	\$	2,109.84
MA 1-22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	3.00	0.00	3.00	144.52	\$	302,385.00	\$	302,385.00
			SUB-TOTAL		HOJA		\$ 302,385.00		\$ 302,385.00	

**CONTRALORIA**  
 C. P. ALVARO GONZALEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 AR ANA MARCELA ACQUIE  
 TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE LA ANTIGUA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE LA ANTIGUA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE LA ANTIGUA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE LA ANTIGUA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

PROGRAMA: FISM 2019

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA PUREZA

2018-2021

MONTO CONTRATADO \$ 116,929.00

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

UBICACION: LA PUREZA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL D'ISA S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: AV. JE LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS, COL. LAS BAJADAS, VERCRUZ, VER.  
TELEFONOS: 01(229)925 3512  
REG. FED. DE CAUS: CC0160621617

CONTRATO No. MANE-SM-IR-2019300160438  
N.O. DE OBRA: 2019300160008  
PERIODO DEL: 1 de agosto de 2019 AL 12 de septiembre de 2019  
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 10 de julio de 2019 AL 23 de septiembre de 2019  
ESTIMACION: FINIQUITO HOJA:

# FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE				
			PREVISTO	ACTIVAS	INGRESO	DECRECIENTE	PREVISTO	ADITIVAS	REDUCTIVAS	FINIQUITO	
MA 1-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA PVC HIDRAULICO DE 3" X 2" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	2.00	0.00	156.96	0.00	156.96	313.90	0.00	0.00	313.90
MA 1-24	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE SECCION 40 X 40 X 40 CM. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: CIMBRADO, DESMIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	0.00	303.71	0.00	303.71	2,125.97	0.00	0.00	2,125.97
MA 1-25	D. VALVULAS Y CAJAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE ROSCADA DE 13 MM(1/2") DE DIAMETRO, CUERPO DE HIERRO CON FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE (15) PSI ROSCADA INCLUYE: AJRAZADERA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	1,513.31	0.00	1,513.31	1,513.31	0.00	0.00	1,513.31
MA 1-26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA VASTAGO FUG DE 2" DE DIAMETRO DE FCFO, PARA CON ROLAR FLUJO DE AGUA, INCLUYE: TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/8" X 2 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS DE PRESION, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	0.00	3,129.62	0.00	3,129.62	3,129.62	0.00	0.00	3,129.62
MA 1-27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA VASTAGO FUG DE 3" DE DIAMETRO DE FCFO, PARA CONTROLAR FLUJO DE AGUA, INCLUYE: TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS DE PRESION, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 3" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	5.00	0.00	4,188.82	0.00	4,188.82	20,944.10	0.00	0.00	20,944.10

ELABORADO: [Firma]

CC. COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL D'ISA S.A. DE C.V. CONTRATISTA

REVISADO: [Firma]

ARQ. BENJAMIN VILLARREAL PRESIDENTE

2019-07-10

AR. ANA MARCELA VIZQUEZ TRESORERA MUNICIPAL

**CONTRATORIA**

2019-07-10

**TESORERIA**

28,078,144.10

2019-07-10

AR. ANA MARCELA VIZQUEZ TRESORERA MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.**

PROGRAMA: FISM 2019

OBRA: PUREZA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA

2018-2021

MONTO CONTRATADO \$ 916,929.20

**MUNICIPIO DE LA ANTIGUA**

UBICACION: LA PUREZA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DIVISA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AV. JE LOBOS N° 13 MZA. 32 AL. TOS. COL. LAS BAJADAS, VERC RUIZ, VER.  
REG. SEFIPLAN: 3561

NO. DE OBRA: 2019300016/008

AL 12 de septiembre de 2019  
AL 23 de septiembre de 2018

REG. SEFIPLAN: 3561  
CONTRATO N°: MAN-F-3MIR-2019300016/008

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 1 de agosto de 2019  
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 19 de julio de 2018

# FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE					
			PRESUPUESTO	ACTIVAS	INCREMENTO	DECREMENTO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	REDUCTIVAS	FINIQUITO		
MA-1-28	CAJAS DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS DE 0.70 MT. MEDIDAS INTERNAS Y 70 CM DE ALTURA DE FABRICA ROY RECO DO EN 1.8 CM DE ESPESOR, JUNTADO CON MC-INTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F-2=150 K3CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO F-2=300 KGCM2 REFIRZADA CON VAR DE 3/8" PARA AJUSTE DE TAPA INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	7.00	0.00	2,631.22	-	2,631.22	18,418.54	-	-	18,418.54	
MA-1-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SINCLILLO CENTRALO DE 1.60 MT. CC Y CANAL DE 100 MM (4") INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	7.00	0.00	2,495.40	-	2,495.40	17,467.80	-	-	17,467.80	
MA-1-30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FIERRO FINIDDO PARA AGUA POTABLE DE 30 X 50 CM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA COLOCACION	PZA	7.00	0.00	2,023.06	-	2,023.06	14,161.35	-	-	14,161.35	
MA-1-31	E. CARGA MECANICA Y ALARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAACION MATERIAL MIXTO A PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA C/MINO PLANO PAVIMENTADO	M3	410.9	0.00	39.97	-	39.97	16,365.29	28,119	-	16,379.48	
MA-1-32	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3/KM	1230.57	13.98	8.92	-	8.92	10,976.68	12,470	-	11,013.8	
MA-1-33	F. REPOSICION DE PAVIMENTO Y BANQUETAS RELLEO COMPACTADO CON PISIN DE M/NO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	24.93	0.00	329.95	-	329.95	8,225.15	-	-	8,225.15	
			SUB-TOTAL DE ESTIMACION		858,486.29		1,280.39		1,280.39		1,280.39	

**CONTRATISTA:** COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DIVISA S.A. DE C.V.  
**RESIDENTE EN:** LA ANTIGUA, VER.  
**FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:** 19 de julio de 2018

**CONTRATISTA:** AR ANA MORALES AZUQUE  
**RESIDENTE EN:** LA ANTIGUA, VER.  
**FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:** 19 de julio de 2018

**CONTRATISTA:** AR ANA MORALES AZUQUE  
**RESIDENTE EN:** LA ANTIGUA, VER.  
**FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:** 19 de julio de 2018





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

PROGRAMA: FISM 2019

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA PUREZA"

MONTO CONTRATADO \$ 916,929.20

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

UBICACION: LA PUREZA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSASA, DE C.V.

DOMICILIO: AV. JE. LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS. COL. LAS BAJADAS, VER. RUIZ, VER.

REG. SEFIPLAN: 3661

REG. FED. DE CAUS: CC-0180621817

CONTRATO No. MANF-SM-IR-20-9300160108

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 1 de agosto de 2019

ESTIMACION: 10 de Julio de 2018

FINIQUITO

NO. DE OBRA: 2019300160008

AL 12 de septiembre de 2019

AL 23 de septiembre de 2018 B.

HOUA:

# FINIQUITO

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE					
			PRESUPUESTO	ACTIVAS	DECRECENTE	INCREMENTO	ACTIVAS	REDUCTIVAS				
MAN-34	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	249.72	38.28	211.04	\$ 273.87	\$ -	\$ 273.87	\$ 68,261.27	\$ -	\$ 10,483.74	\$ 57,777.53
MAN-35	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	926.80	0.00	926.80	\$ 4.43	\$ -	\$ 4.43	\$ 4,105.72	\$ -	\$ -	\$ 4,105.72

ELABORÓ:

COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSASA, DE C.V. CONTRATISTA

REVISÓ:

ARQ. BEATRIZ JABIA RODRIGUEZ

REVISOR MUNICIPAL

REVISOR MUNICIPAL

ARQ. VICTOR CARLOS REYES

COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA

2018-2021

AR. ANAMAR VALDES VIZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

2018-2021

AR. JOSE MANUEL SUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

PROGRAMA: FISM 2019

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA  
OBRA: PUREZA"

MONTO CONTRATADO \$ 916,929.20



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033

UBICACION: LA PUREZA  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: AV. JIB LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS, COL. LAS BAJADAS, VERCRUZ, VER.  
TELEFONOS: 01(229)923 3542  
REG. FED. DE CAUS: COC160621617

NO. DE OBRA: 2019300160008  
AL 12 de septiembre de 2019  
AL 23 de septiembre de 2019 B.  
HOJA:

CONTRATO No. MAN-FISM-IR-2019300160008  
1 de agosto de 2019  
PERIODO DEL: 10 de julio de 2019  
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL  
ESTIMACION: FINIQUITO

# FINIQUITO

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
			PRESUPUESTO	INCREMENTO	FINIQUITO	DECREMENTO	FINIQUITO	DEDUCTIVAS
	CONCENTRADO							
	ESTIMACION N° 01		\$ 243,870.95	\$ 282,890.30				
	ESTIMACION N° 02		\$ 546,585.28	\$ 634,038.90				
	FINIQUITO							
	CONTRATO		\$ 780,456.21	\$ 916,929.20				
	CONVENIO		\$ -	\$ -				

\$ 780,456.21  
\$ 916,929.20  
\$ 21,392.84  
\$ 780,530.40  
\$ 126,717.99  
\$ 3,427.95  
\$ 96,484.86

MUNICIPIO LA ANTIGUA  
MAYORADO MEXICANUS S.P.

MUNICIPIO LA ANTIGUA  
MAYORADO MEXICANUS S.P.

MUNICIPIO LA ANTIGUA  
MAYORADO MEXICANUS S.P.

MUNICIPIO LA ANTIGUA  
MAYORADO MEXICANUS S.P.

MUNICIPIO LA ANTIGUA  
MAYORADO MEXICANUS S.P.

ESPASORÓ  
COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL  
DYSA S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISOR  
ARQ. BEATRIZ JABIAN ROSADO  
RESIDENTE

CONTRATISTA  
ARQ. CARLOS REYES  
BRETON  
CENTROS PUBLICAS

CONTRAFORMA  
C.P. JOSE LUIS DOMINGO  
DOMINGO  
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA  
2021  
ARIANA MORALES VAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

2018 - 2021