



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 016 LA ANTIGUA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 16,182,926.00

Hoja: 10/10/2023
 Fecha de Aprobación: 10/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CLAVELES ENTRE CADRA Y ROBLES, CADRA ENTRE CLAVELES Y LIRIOS, LIRIOS ENTRE CADRA Y AZUCARAS Y AZUCARAS ENTRE LIRIOS Y NARDOS DE LA COLONIA VICENTE LOPEZ	30016000	JOSÉ CARDEL	15.00	21/09/2023	0.00			2,330,450.00	2,330,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	450.00					
2023	30	016	0001																																PERSONA	150.00				
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE LA PEÑA ENTRE FELIPE ANGELES Y JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA PEÑA.	30016000	JOSÉ CARDEL	10.00	15/09/2023	0.00			1,359,664.90	1,359,664.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	400.00	de 1		
2023	30	016	0002																																	PERSONA	100.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CANAL ENTRE CALLE JOEL GOMEZ Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA DIAMANTE	30016000	JOSÉ CARDEL	100.00	29/03/2023	08/06/2023	97.27	30/03/2023	13/06/2023	3,248,298.00	3,248,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,848.00			
2023	30	016	0003																																	PERSONA	150.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BLANCO ENTRE 30 DE NOVIEMBRE Y DONATO CASAS DE LA COLONIA EJIDAL	30016000	JOSÉ CARDEL	100.00	17/04/2023	15/06/2023	99.93	20/04/2023	22/06/2023	2,150,987.00	2,150,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,968.00			
2023	30	016	0004																																	PERSONA	100.00			
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES AZUCAR, PALMAS, AVELLANO, HAYA, ABEDUL, CEDROS Y ROBLES DE LA COLONIA LOMAS VERDES	30016000	JOSÉ CARDEL	93.00	05/06/2023	07.13	02/06/2023			2,286,844.00	2,286,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	18.00		
2023	30	016	0005																																	PERSONA	150.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALAMOS ENTRE CALLE ROSAS Y MARGARITAS DE LA COLONIA VICENTE LOPEZ	30016000	JOSÉ CARDEL	100.00	05/06/2023	27/06/2023	99.90	02/06/2023	29/06/2023	1,075,344.00	1,075,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,005.00			
2023	30	016	0006																																	PERSONA	80.00			
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE CEDROS Y ROBLES DE LA COLONIA VICENTE LOPEZ	30016000	JOSÉ CARDEL	0.00		0.00				496,211.10	496,211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00			
2023	30	016	0008																																	PERSONA	100.00			
DP 02	PAGO PRESTAMO BANGBRAS FAIS	30016000	JOSÉ CARDEL	60.00	01/06/2023	68.75	01/06/2023			2,427,416.10	2,427,416.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	6.00	
2023	30	016	0009																																		PERSONA	100.00		
UB 01 b	SUPERVISION	30016000	JOSÉ CARDEL	65.00	15/09/2023	65.23	28/09/2023			485,487.78	485,487.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00		
2023	30	016	0011																																		PERSONA	10.00		
SE 01 I	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CON SELLO PREMEZCLADO CAMINO A SAN PANCHO ENTRE CARRETERA A SALMUELA Y PANTEON DE NICOLAS BLANCO	30016000	NICOLÁS BLANCO (SAN PANCHO)	0.00		0.00				942,222.72	942,222.72	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00			
2023	30	016	0010																																		PERSONA	500.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

16,802,926.00 16,182,926.00 0.00 0.00 620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,362,048.30 10,362,048.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,362,048.30 10,362,048.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adolfo Barragán Carrillo
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ALEJANDRO MARTÍNEZ BAEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Liliana Aguado
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Miguel Ramírez Navarro
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022 - 2025

SELLO DIGITAL: mymcv9w3f4NPX9B6gotwKSImKi+HYcqCqZgH/1qUocnCmSKyRRh3prKcoRdlo8oTpNh1FK5K/KkwoJohBwgwNL+fyg9cX41OE5YX6H0L9qKFFl2tzj9C2ax4clyhngccYlgjBbnLQInueK6A2yK5a9HGRvyTxUQ3IILW2F1

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 2022 - 2025