



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 016 LA ANTIGUA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 17,185,109.00

Hoja: 18/10/2024
 Fecha de Aprobación: 18/10/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas		
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRIOS ENTRE CAOBA Y SAUCES DE LA COLONIA VICENTE LOPEZ	30016000	JOSÉ CARDEL	100.00	21/05/2024	10/07/2024	99.83	23/05/2024	15/07/2024	755,800.00	755,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,540.54	754,540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,540.54	754,540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00			
2024	30	016	0001																																	
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE YUCATAN ENTRE PALMAS Y DREN DE LA COLONIA EL MODELO	30016000	JOSÉ CARDEL	48.00	19/08/2024		48.11	16/08/2024		1,626,733.00	1,626,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,733.28	782,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,733.20	782,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	250.00	de 1		
2024	30	016	0002																																	
SC	04	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE JOSÉ CARDEL	30016000	JOSÉ CARDEL	0.00			0.00			2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00				
2024	30	016	0003																																	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA CHAPUL	30016000	JOSÉ CARDEL	100.00	22/04/2024	10/07/2024	99.94	25/04/2024	23/05/2024	3,446,731.40	3,446,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444,936.77	3,444,936.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444,936.77	3,444,936.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,000.00			
2024	30	016	0004																																	
SE	04	MANTENIMIENTO DE PUENTE(S) PEATONAL(ES) COLGANTE DE LA ANTIGUA	30016000	LA ANTIGUA	0.00			0.00			1,260,144.60	1,260,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	123.00				
2024	30	016	0005																																	
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO CAMINO PUREZA-LOMA IGUANA	30016001	LA PUREZA	0.00			0.00			3,414,446.73	3,414,446.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,500.00				
2024	30	016	0006																																	
DP	02	PAGO CREDITO BANOBRAS FAIS CAPITAL	30016000	JOSÉ CARDEL	90.00	27/03/2024		89.11	27/03/2024		3,327,047.00	3,327,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,867.16	2,964,867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,867.16	2,964,867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	12.00			
2024	30	016	0007																																	
DP	02	PAGO CREDITO BANOBRAS FAIS INTERESES	30016000	JOSÉ CARDEL	90.00	12/04/2024		84.10	12/04/2024		718,653.00	718,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,256.99	676,256.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,256.99	676,256.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	12.00			
2024	30	016	0008																																	
US	01	SUPERVISION	30016000	JOSÉ CARDEL	0.00			0.00			515,553.27	515,553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00					
2024	30	016	0009																																	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

17,185,109.00 17,185,109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,623,334.74 8,623,334.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,623,334.66 8,623,334.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adolfo Bertrando Barrón Camillo
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ALEJANDRO MARTÍNEZ BAEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Uliana Anargón Hernández
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Miguel Ramírez Navarro
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 2022 - 2025

TESORERÍA MUNICIPAL
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 016 LA ANTIGUA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDO
 Presupuesto Autorizado: 25,807,466.00

Hoja: 18/10/2024
 Fecha de Aprobación: 18/10/2024

Programa		Avances Físico-Financieros																									Metas		Observaciones			
Subprograma		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Unidad de Medida	Aprobadas				
Tipo		Físico					Financiero					Costo Total					Fuente de Financiamiento					Aportación								Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales				
					Inicio	Término	%	Inicio	Término																							
SB	01	a																													BECA	500.00
2024	30	016	0114	BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	30016000	JOSÉ CARDEL	0.00																							ALUMNO	500.00	
FM	03	d																												PAGO	2.00	
2024	30	016	0115	AVALUO DE BIENES MUNICIPALES	30016000	JOSÉ CARDEL	0.00																							PERSONA	10.00	
PA	02																													PAGO	2.00	
2024	30	016	0118	AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2023	30016000	JOSÉ CARDEL	80.00	22/03/2024	65.00	22/03/2024	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,250.00	406,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,250.00	406,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.00	
PA	01																													PAGO	2.00	
2024	30	016	0117	AUDITORIA TECNICA EJERCICIO FISCAL 2023	30016000	JOSÉ CARDEL	100.00	22/03/2024	26/08/2024	100.00	22/03/2024	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.00	
PE	01	i																												PAGO	10.00	
2024	30	016	0118	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE RESIDUOS	30016000	JOSÉ CARDEL	60.00	01/04/2024	59.97	01/04/2024	5,355,000.00	5,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211,840.92	3,211,840.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211,840.92	3,211,840.92	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,000.00	
UM	02	c																												OBRA	1.00	
2024	30	016	0119	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, CANCHA DE VOLEIBOL, ANDADORES Y TECHADO DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA COL VICENTE LOPEZ	30016000	JOSÉ CARDEL	0.00				3,479,269.00	3,479,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,500.00		
SE	01	a																												METRO CUADRADO	1,000.00	
2024	30	016	0121	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE A LA COLONIA LOMA BONITA	30016000	PLAYA ORIENTE	100.00	22/04/2024	10/07/2024	99.93	25/04/2024	23/05/2024	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,245.39	2,673,245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
SE	01	a																												METRO CUADRADO	500.00	
2024	30	016	0122	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA VIOLETAS DE LA COLONIA VICENTE LOPEZ	30016000	JOSÉ CARDEL	100.00	20/05/2024	18/07/2024	100.00	23/05/2024	01/08/2024	1,024,386.00	1,024,386.00	0.00	0.00	0.00	1,024,386.00	1,024,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,386.00	1,024,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
SE	01	a																												METRO CUADRADO	2,000.00	
2024	30	016	0123	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE JOSE CARDEL DR JUAN MARTINEZ	30016000	JOSÉ CARDEL	100.00	15/07/2024	03/09/2024	99.92	18/07/2024	05/09/2024	2,048,444.90	2,048,444.90	0.00	0.00	0.00	2,048,444.90	2,048,444.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,444.90	2,048,444.90	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
SJ	01	c																												AULA	2.00	
2024	30	016	0124	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ	30016000	JOSÉ CARDEL	0.00				666,873.20	666,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	80.00	
DP	01	b																												PAGO	2.00	
2024	30	016	0111	HONORARIOS FIDUCIARIOS	30016000	JOSÉ CARDEL	0.00				300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.00	

Adolfo Bernardo Carrón Carrillo
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, VER.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022 - 2025

Liliana Andrada
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, VER.
 TESORERIA MUNICIPAL

Miguel Ramírez Navarro
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, VER.
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 016 LA ANTIGUA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUND
 Presupuesto Autorizado: 25,807,466.00

Hoja: 16/10/2024
 Fecha de Aprobación: 16/10/2024

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones												
Subprograma				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas														
Tipo				Fechas reales			Fechas reales																																				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
FM	03	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA Y DESCARGAS RESIDUALES			30016000	JOSÉ CARDEL	60.00	05/07/2024		67.61	05/07/2024		2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,844.00	1,419,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,844.00	1,419,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	3.00								
2024	30	016	0126																														PERSONA	5,000.00									
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES			30016000	EL HATILLO	0.00			0.00			754,471.80	754,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00									
2024	30	016	0127																														PERSONA	750.00									
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												25,807,466.00	25,807,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,174,440.22	15,174,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,174,440.22	15,174,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

25,807,466.00 25,807,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,174,440.22 15,174,440.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,174,440.22 15,174,440.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adolfo Bernardo Carrión Castillo
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022 - 2025

Liliana Andrade Hernández
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 TESORERIA MUNICIPAL
 2022 - 2025

Miguel Ramírez Navarro
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2022 - 2025

TRI/2024/LA ANTIGUA/24813



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 016 LA ANTIGUA
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM
 Presupuesto Autorizado: 3,999,445.00

Hoja: 18/10/2024
 Fecha de Aprobación: 18/10/2024

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
Subprograma				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
SD	03																																	
2024	30	016	0202	300160012	SALMORAL	0.00			1,848,416.14	1,848,416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00		
SE	01																																	
2024	30	016	0201	300160001	JOSÉ CARDEL	90.00	09/08/2024	02/08/2024	2,151,028.86	2,151,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,849.63	1,995,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,849.63	1,995,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,200.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									3,999,445.00	3,999,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,849.63	1,995,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,849.63	1,995,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Adolfo Bernardo Carrillo Carrillo
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Liliana Agrado Hernández
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Miguel Ramírez Navarro
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2024/LA ANTIGUA/24014



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 016 LA ANTIGUA
 Fuente de Financiamiento: FEFMPT
 Presupuesto Autorizado: 129,953.00

Hoja: 18/10/2024
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																								
FM 06	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	30016000 1	JOSÉ CARDEL	0.00		0.00		129,953.00	129,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1.00
2024	30	016	0301																										PERSONA	20.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 129,953.00 129,953.00 0.00 1 de 1

Adolfo B. Carrillo

Adolfo Bernardo Carrillo Carrillo
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



Liliana Andrade Hernández

Liliana Andrade Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



Miguel Ramírez Navarro

Miguel Ramírez Navarro
 CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



TRI/2024/LA ANTIGUA/24817



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 016 LA ANTIGUA
 Fuente de Financiamiento: REM FEIEF 2023
 Presupuesto Autorizado: 220,000.00

Hoja: 16/10/2024
 Fecha de Aprobación: 16/10/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficioros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficioros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficioros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SE	04	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO A BASE DE BACHEO EN VIALIDADES URBANAS DE CD. JOSE CARDEL.	30016000	JOSÉ CARDEL	100.00	09/09/2024	19/09/2024	99.49	20/09/2024	20/09/2024	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,881.72	218,881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,881.72	218,881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	400.00
2024	30	016	0501																														PERSONA	5,000.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,881.72 218,881.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,881.72 218,881.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,881.72 218,881.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adolfo B. Carrillo
 Adolfo Bernardo Carrón Carrillo
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Liliana Andrade Hernández
 Liliana Andrade Hernández
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Miguel Ramírez Navarro
 Miguel Ramírez Navarro
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2024/LA ANTIGUA/2405